

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชลอ กุ่มขุนทด ถึงบ้านนางถนอม เตินขุนทด (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	แล้วเสร็จ	95,000.00	94,000.00	13 มี.ค.67-26 เม.ย.67
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชัยวุฒิ ถึงบ้านนายณรงค์ (บ้านดอน หมู่ที่ ๒)	แล้วเสร็จ	387,000.00	377,000.00	20 มี.ค.67-29 เม.ย.67
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายมงคล กินขุนทด ถึงหลังโรงเรียน (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	แล้วเสร็จ	400,000.00	393,000.00	2 เม.ย.67-9 พ.ค.67
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสว่าง ถึงถนนคอนกรีตไปสระสี่เหลี่ยม (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	แล้วเสร็จ	387,000.00	386,000.00	26 ม.ค.67-5 มี.ค.67
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสังวาลย์ สายจันทร์ ไปถึงหน้าวัดป่าพันชนะ (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	แล้วเสร็จ	387,000.00	386,000.00	15 มี.ค.67-18 เม.ย.67
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปคลองหนองศาลเจ้า (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๐)	แล้วเสร็จ	387,000.00	377,000.00	9 พ.ค.67-10 มิ.ย.67
7	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนายประสิทธิ์ เจริญขุนทด ถึงไร่นาสมหมาย ชวยขุนทด (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	แล้วเสร็จ	256,000.00	255,000.00	16 มี.ค.67-11 เม.ย.67
8	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนายอุทัย เขาว์ขุนทด ถึงบ้านวะระเวียง (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗)	แล้วเสร็จ	400,000.00	390,000.00	21 ก.พ.67-29 พ.ค.67
9	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากอ่างน้ำ ถึงบ้านวะตำหยาน (บ้านโนนสงสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	แล้วเสร็จ	439,000.00	421,000.00	10 พ.ค.67-29 พ.ค.67

หน้า 2

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
10	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากหลังศาลพระเจ้าตากสินมหาราช ถึงทุ่งนาแค (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	แล้วเสร็จ	337,000.00	336,000.00	5 ก.พ.67-11 มี.ค.67
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายทองพูน พรหมวิโรจน์ ถึงบ้านนายทอง กิ่งค้างพลู (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	แล้วเสร็จ	426,000.00	400,000.00	20 พ.ค.67-17 เม.ย.67
12	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบรรจง ปลั่งกลาง ถึงบ้านนายสมจิตร อุ่นใจ (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	แล้วเสร็จ	380,000.00	379,000.00	12 มิ.ย.67-16 ก.ค.67
13	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางเคพซีล ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสามแยกถนนกำลังเอก-บ้านหนองพลวง ไปบ้านโนนสง่าสามัคคี	แล้วเสร็จ	6,236,000.00	4,200,000.00	15 มิ.ย.67-28 ส.ค.67
14	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากทางแยกไธ่รางอมรรัตน์ ถึงบ้านวะระเวียง (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	แล้วเสร็จ	200,000.00	199,000.00	15 พ.ย.66-6 ธ.ค.66
15	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกจากบ่อนายสงวน เชิงขุนทด เชื่อมตำบลกุดพิมาน (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	แล้วเสร็จ	495,000.00	494,000.00	21 มี.ค.67-10 เม.ย.67
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายทวี เทศอมร ถึง ทางแยกบ้านนายเจริญ เบิกขุนทด (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	แล้วเสร็จ	260,000.00	259,000.00	29 มี.ค.67-3 พ.ค.67
17	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายนาเก่าเชื่อมถนนสระสีเหลี่ยม ถึงบ้านใหม่แสนสุข (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	แล้วเสร็จ	496,000.00	495,000.00	3 เม.ย.67-20 พ.ค.67
18	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากบ้านนายตุ้ย แสงทอง ถึงไร่นายสุธี เพขุนทด (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	แล้วเสร็จ	405,000.00	405,000.00	22 พ.ค.67-24 ก.ค.67
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายพิทักษ์ -ถนนบำเหน็จณรงค์ (บ้านดอน หมู่ที่ ๒)	แล้วเสร็จ	497,000.00	496,000.00	25พ.ค.67-28 มิ.ย.67

หน้า 3

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
20	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากโคกเพชรถึงคลองหลวงพ่อดูน (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗)	แล้วเสร็จ	494,000.00	493,000.00	11 มิ.ย.67-4 ก.ค.67
21	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากอ่างเก็บน้ำ ถึงไร่นาสมส่วน ลานอก (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	แล้วเสร็จ	497,000.00	496,000.00	13 มิ.ย.67-3 ก.ค.67
22	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายจากบ้านหนองพลวง ต.พันชนะ ถึงบ้านโนนสมบูรณ์	แล้วเสร็จ	500,000.00	499,000.00	6 ก.ค.67-30 ส.ค.67
23	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกจากบ้านนางสมนึก นาคา ถึงบ้านวะระเวียง (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	แล้วเสร็จ	497,000.00	496,000.00	6 ก.ค.67-1 ส.ค.67
24	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	แล้วเสร็จ	350,000.00	348,500.00	10 ก.ค.67-15 ส.ค.67
25	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายหนองมะแอ ถึงบ้านโป่งกระสัง (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	แล้วเสร็จ	497,000.00	496,000.00	10 ก.ค.67-5 ส.ค.67
26	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนางกอง อ้อจันทัก ถึงถนนลาดยางไปโป่งกระสัง (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	แล้วเสร็จ	328,000.00	327,000.00	12 ก.ค.67-2 ส.ค.67
27	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองกระหาด (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	แล้วเสร็จ	360,000.00	359,000.00	13 ก.ค.67-2 ส.ค.67
28	โครงการปรับปรุง ต่อเติม ศาลาประชาคม (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๐)	แล้วเสร็จ	350,000.00	349,000.00	26 ก.ค.67-15 ส.ค.67
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเกณท์ พำขุนทด ถึงบ้านนางไฉนวมนอก (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	แล้วเสร็จ	497,000.00	496,000.00	30 ส.ค.67-16 ต.ค.67
30	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากสวนมะนาว ถึงคลองส่งน้ำสระสี่เหลี่ยม (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	แล้วเสร็จ	497,000.00	496,000.00	31 ส.ค.67-29 ต.ค.67

หน้า 4

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายชัยวุฒิ ถึงบ้านนายณรงค์ (บ้านดอน หมู่ที่ ๒)	แล้วเสร็จ	499,000.00	498,000.00	3 ก.ย.67-22 ต.ค.67
32	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนางยวง คงภู ถึงไร่นายบำรุง ลาดนอก (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	แล้วเสร็จ	463,000.00	462,500.00	4 ก.ค.67-17 ต.ค.67
33	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติดคอนกรีต จากบ้านวะระเวียง ตำบลพันชนะ ถึงบ้านหนองขุยมือเมือง ตำบลหนองกรด (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	แล้วเสร็จ	500,000.00	499,000.00	16 ก.ค.67-3 ก.ย.67
34	โครงการซ่อมแซมถนนยกระดับคันดิน คลองกระหาด บริเวณนายนายเฉลิม ภูขุนทด (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	แล้วเสร็จ	166,000.00	165,500.00	17 ก.ค.67-25 ส.ค.67
35	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำ คสล. คลองหนองพลวง เชื่อมคลองสระสี่เหลี่ยม	แล้วเสร็จ	134,000.00	133,000.00	8 ส.ค.67-30 ส.ค.67
ดำเนินการ 35 โครงการ			19,499,000.00	17,355,500.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
1	โครงการขยายเขตแรงต่ำ และไฟฟ้าสาธารณะ	แล้วเสร็จ	372,358.65	372,358.65	13 ส.ค.67-30 ก.ย.67
ดำเนินการ 1 โครงการ			372,358.65	372,358.65	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แล้วเสร็จ	290,000.00	278,750.00	3 ก.ย.67-6ก.ย.67
2	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพันธะ ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพันธะ	แล้วเสร็จ	400,000.00	478,100.00	11 มี.ค.67-14 มี.ค.67
3	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	ไม่ได้ดำเนินการ	15,000.00	0.00	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
ดำเนินการ 2 โครงการ			400,000.00	756,850.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
1	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	แล้วเสร็จ	25,000.00	23,800.00	1 ม.ค.67-31 มี.ค.67
2	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	แล้วเสร็จ	30,000.00	5,064.00	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	แล้วเสร็จ	5,000.00	5,000.00	13 ม.ค.67.
4	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	แล้วเสร็จ	17,000.00	17,000.00	1 ก.ค.67-30 ก.ย.67

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ	แล้วเสร็จ	477,400.00	255,553.00	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
6	โครงการสานสัมพันธ์ ชุมชน เครือข่ายการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	แล้วเสร็จ	8,000.00	7,950.00	1 พ.ค.67-30 ก.ย.67
7	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านดอน	แล้วเสร็จ	442,800.00	365,850.00	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
8	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโนนสง่า	แล้วเสร็จ	576,000.00	522,750.00	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
9	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง	แล้วเสร็จ	507,600.00	457,650.00	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
10	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านพันชนะ	แล้วเสร็จ	459,000.00	399,600.00	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
11	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านมาบกราด	แล้วเสร็จ	410,400.00	345,600.00	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
12	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองพลวง	แล้วเสร็จ	540,000.00	456,300.00	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
ดำเนินการ 12 โครงการ			3,498,200.00	2,862,117.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
1	โครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	แล้วเสร็จ	30,000.00	22,800.00	1 มิ.ย.67-31 ส.ค.67
2	โครงการจัดการขยะและดูแลสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านชุมชน	ไม่ได้ดำเนินการ	15,000.00	0.00	1 มี.ค.67-31 ก.ค.67
3	โครงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	ไม่ได้ดำเนินการ	15,000.00	0.00	1 มี.ค.67-31 ก.ค.67
4	โครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่	แล้วเสร็จ	120,000.00	94,432.00	1 พ.ย.66-30 ก.ย.67
5	โครงการสัตรีปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	แล้วเสร็จ	70,000.00	54,615.00	1 ก.พ.67-31 ส.ค.67
6	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	1 มิ.ย.67-31 ส.ค.67
7	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	1 มิ.ย.67-31 ส.ค.67
8	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	1 มิ.ย.67-31 ส.ค.67
9	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาหยาเสพติด TO Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน/ทุกกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	1 มิ.ย.67-31 ส.ค.67
10	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (บ้านดอน หมู่ที่ ๒)	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	1 มิ.ย.67-31 ส.ค.67
11	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	1 มิ.ย.67-31 ส.ค.67

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
12	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗)	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	1 มิ.ย.67-31 ส.ค.67
13	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๐)	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	1 มิ.ย.67-31 ส.ค.67
14	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	1 มิ.ย.67-31 ส.ค.67
15	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	1 มิ.ย.67-31 ส.ค.67
16	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	1 มิ.ย.67-31 ส.ค.67
ดำเนินการ 3 โครงการ			470,000.00	171,847.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
1	โครงการกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลพันชนะ	ไม่ได้ดำเนินการ	50,000.00	0.00	1 เม.ย.67-30 เม.ย.67
2	โครงการกิจกรรมชมรมผู้พิการตำบลพันชนะ	ไม่ได้ดำเนินการ	30,000.00	0.00	1 พ.ค.67-31 พ.ค.67
3	โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	ไม่ได้ดำเนินการ	40,000.00	0.00	1 มิ.ย.67-30 ก.ย.67
4	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลพันชนะ	แล้วเสร็จ	40,000.00	36,393.00	1 พ.ค.67-30 ก.ย.67
ดำเนินการ 1 โครงการ			160,000.00	36,393.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
78	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.พันชนะเกมส์	แล้วเสร็จ	300,000.00	269,018.00	1 มี.ค.67-30 เม.ย.67
79	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
ดำเนินการ 1 โครงการ			320,000.00	269,018.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	แล้วเสร็จ	10,000,000.00	9,051,700.00	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	แล้วเสร็จ	2,488,800.00	1,891,800.00	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	แล้วเสร็จ	36,000.00	24,000.00	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
ดำเนินการ 3 โครงการ			12,524,800.00	10,967,500.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
1	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	แล้วเสร็จ	15,600.00	15,600.00	1ธ.ค.66-31 ม.ค.67
2	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	ไม่ได้ดำเนินการ	15,600.00	0.00	1 เม.ย.67-30 เม.ย.67
3	โครงการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) การฝึกทบทวน อบรมการซักซ้อมแผนป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือนของ อปพร.	แล้วเสร็จ	250,000.00	240,223.00	1 ธ.ค.66- 31 มี.ค.67
ดำเนินการได้ 2 โครงการ			281,200.00	255,823.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
1	โครงการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพในตำบลพันชนะ	แล้วเสร็จ	40,000.00	39,350.00	1 พ.ค.67-30 ก.ย.67
ดำเนินการ 1 โครงการ			40,000.00	39,350.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
1	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	แล้วเสร็จ	20,000.00	19,932.00	1 พ.ค.67-30 ก.ย.67
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	1 มี.ค.67-31 ก.ค.67
ดำเนินการ 1 โครงการ			40,000.00	19,932.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศิลปะวัฒนธรรม

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
1	โครงการสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	ไม่ได้ดำเนินการ	30,000.00	0.00	28 ธ.ค.66.
2	โครงการสืบสานตำนานด่านขุนทด	แล้วเสร็จ	40,000.00	39,946.00	1 พ.ย.66-31 ธ.ค.66
ดำเนินการ ๑ โครงการ			70,000.00	39,946.00	

ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
1	เดินท่ขนาดใหญ่	แล้วเสร็จ	39,000.00	39,000.00	14 ก.ย.67-17 ก.ย.67
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	แล้วเสร็จ	64,400.00	64,000.00	10 ก.ค.67-16 ก.ค.67
3	แท่นบรรยาย (โพเดียม)	แล้วเสร็จ	4,000.00	4,000.00	12 ก.ค.67-24 ก.ค.67
4	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	แล้วเสร็จ	20,000.00	20,000.00	11 ก.ค.67-23 ก.ค.67
5	โต๊ะทำงานพนักงานส่วนตำบล ระดับ ๓-๖	แล้วเสร็จ	7,000.00	7,000.00	13 ก.ค.67-24 ก.ค.67
6	เครื่องพ่นหมอกควัน	แล้วเสร็จ	118,000.00	117,400.00	31 ส.ค.67-10 ก.ย.67