

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค.๖๙	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค.๖๙
๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๔๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายนายชม ครุฑขุนทด ถึงบ้านนางสุธิดา แพขุนทด (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	๔๒๐,๐๐๐	๑๒ ก.พ. ๖๙ - ๑๒ เม.ย.๖๙	๔๑๙,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายชัยวุฒิถึงบ้านนายณรงค์ (บ้านดอน หมู่ที่ ๒)	๔๙๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายไสวถึงสระหนองตะคอง (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	๔๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำจากบ้านสิทธิศักดิ์ ถึงไร่นายสุรพล (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	๓๘๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปคลองหนองศาลเจ้า (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๐)	๔๓๓,๐๐๐	๒๑ ม.ค. ๖๙ - ๒๑ มี.ค.๖๙	๔๓๒,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับผิวจราจรหินคลุกจากบ้านนางแหวนถึงไร่นายสมทบ (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗)	๔๙๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายนิทัศน์ ถึงบ้านนางพุด เรืองไชย (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	๔๙๘,๐๐๐	๒๔ ก.พ. ๖๙ - ๒๔ เม.ย.๖๙	๔๙๗,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	๔๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายหนองบัวแปบเชื่อมตำบลกุดพิมาน (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	๔๓๙,๐๐๐	๒๒ ม.ค. ๖๙ - ๒๒ มี.ค.๖๙	๔๓๘,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๑๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ ทางเข้าหมู่บ้าน (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	๔๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๑๒	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสามแยกเข้าบ้านวะระเวียงสุดเขตเชื่อมบ้านหนองขุย ตำบลหนองกราด (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	๔,๓๙๐,๐๐๐	๓๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ พ.ค.๖๙	๒,๗๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๓	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้านหนองพลวง (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	๑,๖๙๕,๐๐๐	๒๓ ธ.ค. ๖๘ - ๒๒ มี.ค.๖๙	๑,๒๗๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	๓,๘๕๑,๐๐๐	๒ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รวม	๑๔,๗๘๖,๐๐๐			
-----	------------	--	--	--

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค.๖๙	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค.๖๙
๑	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙	๑๕,๐๐๐	แล้วเสร็จ
รวม		๒๕,๐๐๐			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค.๖๙	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค.๖๙
๑	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙	๒๐,๔๑๕	แล้วเสร็จ
๒	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕,๐๐๐	๑๐ ม.ค.๖๙	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๕	โครงการสานสัมพันธ์ ชุมชน เครือข่ายการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๖	อาหารเสริม (นม)	๑,๑๒๒,๗๔๕	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๑๓๕,๕๔๓	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านดอน	๔๒๒,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๑๗๐,๑๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโนนสง่า	๖๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๒๗๘,๓๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๙	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง	๕๐๗,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๑๙๗,๑๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค.๖๙	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค.๖๙
๑๐	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านพันชนะ	๕๗๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๒๕๑,๐๔๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๑	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านมาบกราด	๔๑๐,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๑๕๙,๓๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๒	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองพลวง	๕๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๒๑๐,๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ	๓๗๖,๓๕๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๑๐๒,๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		๔,๖๘๕,๘๙๕			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค.๖๙	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค.๖๙
๑	โครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๗๐,๐๐๐	๑๐ มี.ค.๖๙	๕๔,๘๘๒	แล้วเสร็จ
๓	โครงการจัดการขยะและดูแลสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านชุมชน	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๔	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๕	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๖	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๗	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด TO Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๘	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ (บ้านดอน หมู่ที่ ๒)	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๙	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๑๐	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗)	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ

๑๑	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๐)	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๑๒	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๑๓	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๑๔	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
รวม		๓๗๕,๐๐๐			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค.๖๙	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค.๖๙
๑	โครงการกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลพันชนะ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๒	โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลพันชนะ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
รวม		๑๔๐,๐๐๐			

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค.๖๙	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค.๖๙
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๗๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๑๙๕,๒๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๓๖๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๒๑,๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๑๕,๒๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		๑๔,๑๒๑,๐๐๐			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมกีฬาทุกระดับ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค.๖๙	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค.๖๙
๑	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.พันชนะเกมส์	๓๐๐,๐๐๐	๒๕ ต.ค. ๖๙ - ๒๗ มี.ค.๖๙	๑๘๕,๘๖๒	แล้วเสร็จ
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
รวม		๓๒๐,๐๐๐			

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค.๖๙	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค.๖๙
๑	โครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
รวม		๕๐,๐๐๐			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สร้างอาชีพและรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค.๖๙	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค.๖๙
๑	โครงการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพในตำบลพันชนะ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
รวม		๒๐,๐๐๐			

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค.๖๙	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค.๖๙
๑	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๑๔ ต.ค. ๖๘	๑๙,๙๔๐	แล้วเสร็จ
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
รวม		๓๐,๐๐๐			

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณี และศิลปะวัฒนธรรม

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค.๖๙	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค.๖๙
๑	โครงการสืบสานตำนานตำนานขุนทด	๔๐,๐๐๐	๒๕ ก.พ.๖๙ - ๑ มี.ค.๖๙	๓๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒	โครงการสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	๓๐,๐๐๐	๒๘ ธ.ค.๖๘	๗๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
รวม		๗๐,๐๐๐			

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค.๖๙	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค.๖๙
๑	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
รวม		๓๐๐,๐๐๐			