

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างโดมที่ศาลาประชาคม (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	แล้วเสร็จ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	๒๗ มี.ค. ๖๘ - ๒๕ พ.ค.๖๘
๒	โครงการก่อสร้างรั้ว ประตู ศาลาประชาคมหมู่บ้าน (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๐)	ยกเลิกโครงการ	๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	โครงการต่อเติมศาลาประชาคม (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	แล้วเสร็จ	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๙,๕๐๐.๐๐	๒๑ พ.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนายเรือง มุ่งสูงเนิน ถึงบ้านหนองมะค่า (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗)	แล้วเสร็จ	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๔ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘
๕	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก จากบึงน้ำเค็ม ถึงไร่นายวนิช เชื้อขุนทด (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	แล้วเสร็จ	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๘ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวงศธร มีทรัพย์ ถึงบ้านนายสายพิน ชีขุนทด (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	แล้วเสร็จ	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐	๗ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากอ่างเก็บน้ำถึงบ้านวะตำหยาน (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	แล้วเสร็จ	๑๕๒,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสมพร ทรงจันทิก ถึงบ้านนางแหวน เกิบขุนทด (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	แล้วเสร็จ	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๗ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายนายชม ครุฑขุนทด ถึงบ้านนางสุธิดา แพบขุนทด (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	แล้วเสร็จ	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๙ มี.ค.๖๘ - ๑๗ พ.ค.๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายน้อย เขียนจ้อหอ ถึง หน้าวัดมาบกราด (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	แล้วเสร็จ	๓๑๑,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย.๖๘ - ๓๐ก.ย.๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายประเสริฐ มากขุนทด ถึงบ้านนายสิทธิศักดิ์ เชาว์ขุนทด (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	แล้วเสร็จ	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๓,๐๐๐.๐๐	๖ มี.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมคิด มิกขุนทด ถึงบึงถนนหักใหญ่ (บ้านดอน หมู่ที่ ๒)	แล้วเสร็จ	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๓,๐๐๐.๐๐	๑๖ พ.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสัญญา เพชุนทด ถึงบ้านนายสมยศ ดาศรี (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	แล้วเสร็จ	๑๔๑,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านพันชนะ ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ถึงบ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	แล้วเสร็จ	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๙ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากปากทางหนองมะค่า ไปวังโป่ง (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	แล้วเสร็จ	๔๙๔,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๗ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำจากบ้านสิทธิศักดิ์ ถึงไร่ นายสุรพล (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	แล้วเสร็จ	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๒ พ.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปคลองหนองศาลเจ้า (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๐)	แล้วเสร็จ	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๓,๐๐๐.๐๐	๔ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากบ้านนายดี พาขุนทด ถึงไร่ นายเตโช ขวางกระโทก (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗)	แล้วเสร็จ	๔๑๘,๐๐๐	๔๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๕ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายหนองถั่วแปบ เชื่อมตำบลกุดพิมาน(บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	ยกเลิกโครงการ	๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ภายในตำบลพันชนะ	แล้วเสร็จ	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๖ มิ.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	แล้วเสร็จ	๑๕๕,๕๐๐	๑๕๕,๕๐๐.๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพิทักษ์ - ถนนบำเหน็จณรงค์ (บ้านดอน หมู่ที่ ๒)	แล้วเสร็จ	๔,๕๕๒,๐๐๐	๑,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๖ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘
๒๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	กั้นเงิน	๓,๘๕๑,๐๐๐	๐.๐๐	๒ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากถนนบึงน้ำเค็ม ถึงนางางอุไร แก้วมงคล (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	แล้วเสร็จ	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๖ พ.ย.๖๗ - ๑๔ มี.ค.๖๘
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนายบรรจง ปลั่งกลาง ถึง บ้านโนนสง่า (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	แล้วเสร็จ	๔๙๘,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐.๐๐	๔ ธ.ค.๖๗ - ๑ ก.พ.๖๘

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเด่นชัย ขวางกระโทก ถึงบ้านนายทวี ภูมิโคกรักษ์ (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗)	แล้วเสร็จ	๔๐๑,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๗ ธ.ค.๖๗ - ๔ ก.พ.๖๘
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากไร่นางรุ่งราตรี ไปบ้านมาบกระสัง (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	แล้วเสร็จ	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๔ ธ.ค.๖๗ - ๑๑ ก.พ.๖๘
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายมงคล กินขุนทด - หลังโรงเรียน (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	แล้วเสร็จ	๔๓๐,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๗ มี.ค.๖๘ - ๑๗ มี.ค.๖๘
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทำปัญญา มีทรัพย์ ถึง บ้านนายสงวน เชิงขุนทด (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	แล้วเสร็จ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๔ มี.ค.๖๘ - ๔ มี.ค.๖๘
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายริน อินศร ถึงหน้าบ้านนายนิพล คงโนนนอก (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	แล้วเสร็จ	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๗ ธ.ค.๖๗ - ๒๔ ก.พ.๖๘
๓๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกบ้านนายชินพร ติมะลิ่ง (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	แล้วเสร็จ	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๗ ธ.ค.๖๗ - ๒๔ ก.พ.๖๘
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเอียง เจริญสุข ถึงบ้านนายไพโรจน์ ภูมิโคกรักษ์ (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗)	แล้วเสร็จ	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๒๙ มี.ค.๖๘ - ๒๙ มี.ค.๖๘
๓๓	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองหนองศาลเจ้า (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗)	แล้วเสร็จ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๗ ธ.ค.๖๗ - ๑๔ ก.พ.๖๘
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากบ้านนางประนอม ไปบ่อกลางบ้าน (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	แล้วเสร็จ	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๒๕ ธ.ค.๖๗ - ๒๒ ก.พ.๖๘
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ไปคลองหนองศาลเจ้า (บ้านพลกรังน้อยหมู่ที่ ๑๐)	แล้วเสร็จ	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๓๐ มี.ค.๖๘ - ๓๐ มี.ค.๖๘
๓๖	โครงการก่อสร้างอาคารกองอำนวยการสนามกีฬา อบต.พันชนะ	แล้วเสร็จ	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๘ ก.พ.๖๘ - ๗ เม.ย.๖๘
๓๗	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณไร่นางสาวศิริพร เกณฑ์ขุนทด หมู่ที่ ๔ บ้านมาบกราด	แล้วเสร็จ	๓๘๐,๐๐๐	๓๗๙,๐๐๐.๐๐	๑๖ มี.ค.๖๘ - ๑๖ มี.ค.๖๘
๓๘	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายหนองถั่วแปบ เชื่อมตำบลกุดพิมาน (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	แล้วเสร็จ	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๙ มี.ค.๖๘ - ๑๗ พ.ค.๖๘
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากทางแยกไร่นางอมรรัตน์ ถึงบ้านวะระเวียง (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	แล้วเสร็จ	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๒๖ มี.ค.๖๘ - ๒๔ พ.ค.๖๘
๔๐	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ภายในตำบลพันชนะ	แล้วเสร็จ	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐.๐๐	๗ มี.ค. ๖๘ - ๖ พ.ค.๖๘
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากนายสาย อริยานุวัฒน์ ไปไร่นายสิงห์ สร้อยแสงพันธ์ (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	แล้วเสร็จ	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๕ มี.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านางละมัย แบนกลาง ถึงสวนมะนาวนายละออง เมาะจตุรัส (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	แล้วเสร็จ	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๑๐ มี.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าโรงเรียน ถึงบ้านนายสมพร แทบขุนทด (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	แล้วเสร็จ	๒๓๓,๐๐๐	๒๓๒,๐๐๐.๐๐	๒๓ มิ.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเอื้อน แซ่มขุนทด ถึงบ้านนายทองย้อย ซับขุนทด (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	แล้วเสร็จ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ มิ.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเอื้อน แซ่มขุนทด ถึงบ้านนางบัวหลัน สมบูรณ์ (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	แล้วเสร็จ	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๒๓ มิ.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘
๔๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านหนองพลวง ตำบลพันชนะ ถึงบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลสำนักตะคร้อ	แล้วเสร็จ	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๙ มิ.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายนาเก่าเชื่อมถนนสระสี่เหลี่ยมถึงบ้านใหม่แสนสุข (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	แล้วเสร็จ	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๑ ก.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเพ็ญศรี เดขุนทด ถึงบ้านนายสาร ช่อขุนทด (บ้านดอน หมู่ที่ ๒)	แล้วเสร็จ	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๕๐๐.๐๐	๑ ก.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนางสมนึก นาคา ถึงบ้านวะระเวียง (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	แล้วเสร็จ	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๗ ก.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘
๕๐	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก จากสามแยกบ้านโนนสง่า ถึงโกรกผักหวาน (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	แล้วเสร็จ	๒๑๑,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๕ ก.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘
๕๑	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกในตำบล สายสามแยกบ้านนายสมพงษ์ เรียงสันเทียะ ถึงอ่างเก็บน้ำ (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	แล้วเสร็จ	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	๒๕ ก.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘
รวม ๔๘ โครงการ			๒๕,๖๑๙,๕๐๐	๑๗,๘๓๑,๐๐๐.๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	แล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	๘,๙๒๕.๐๐	๓๑ มี.ค.๖๘
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	แล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘
รวม ๒ โครงการ			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	แล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	๑,๓๖๐.๐๐	๑ ต.ค ๖๗-๓๐ ก.ย ๖๘
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	แล้วเสร็จ	๕,๐๐๐	๔,๘๕๗.๐๐	๑๑ มี.ค.๖๘
๔	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕	โครงการสามัคคีสัมพันธ์ ชุมชน เครือข่ายการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	แล้วเสร็จ	๕,๐๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านดอน	แล้วเสร็จ	๔๒๒,๘๐๐	๓๕๓,๗๐๐.๐๐	๑ ต.ค ๖๗-๓๐ ก.ย ๖๘
๗	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโนนสง่า	แล้วเสร็จ	๖๐๐,๐๐๐	๕๖๑,๒๑๖.๐๐	๑ ต.ค ๖๗-๓๐ ก.ย ๖๘
๘	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง	แล้วเสร็จ	๕๐๗,๖๐๐	๔๒๖,๖๐๐.๐๐	๑ ต.ค ๖๗-๓๐ ก.ย ๖๘
๙	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านพันชนะ	แล้วเสร็จ	๕๑๙,๐๐๐	๔๙๗,๙๐๗.๐๐	๑ ต.ค ๖๗-๓๐ ก.ย ๖๘
๑๐	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านมาบกราด	แล้วเสร็จ	๔๑๐,๔๐๐	๓๐๗,๘๐๐.๐๐	๑ ต.ค ๖๗-๓๐ ก.ย ๖๘
๑๑	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองพลวง	แล้วเสร็จ	๕๔๐,๐๐๐	๔๒๙,๓๐๐.๐๐	๑ ต.ค ๖๗-๓๐ ก.ย ๖๘
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ	แล้วเสร็จ	๓๖๒,๙๑๐	๒๓๗,๓๔๒.๐๐	๑ ต.ค ๖๗-๓๐ ก.ย ๖๘
๑๓	อาหารเสริม (นม)	แล้วเสร็จ	๑,๐๘๗,๑๒๔	๙๖๑,๗๒๖.๕๔	๑ ต.ค ๖๗-๓๐ ก.ย ๖๘
รวม ๑๐ โครงการ			๓,๔๓๒,๗๑๐	๓,๗๘๖,๕๐๘.๕๔	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑	โครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่	แล้วเสร็จ	๑๒๐,๐๐๐	๘๘,๐๕๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	แล้วเสร็จ	๗๐,๐๐๐	๕๔,๗๐๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	โครงการจัดการขยะและดูแลสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านชุมชน	แล้วเสร็จ	๑๕,๐๐๐	๑๒,๔๕๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔	โครงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๗	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๘	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด TO Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๙	โครงการอบรมหมอมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (บ้านดอน หมู่ที่ ๒)	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๐	โครงการอบรมหมอมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๑)	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๑	โครงการอบรมหมอมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๗)	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๒	โครงการอบรมหมอมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๐)	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๓	โครงการอบรมหมอมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๔	โครงการอบรมหมอมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๕	โครงการอบรมหมอมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
รวม ๓ โครงการ			๔๕๐,๐๐๐	๑๕๕,๒๐๐.๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑	โครงการกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลพันชนะ	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลพันชนะ	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
รวม			๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	แล้วเสร็จ	๑๑,๒๐๐,๐๐๐	๙,๔๖๔,๗๐๐.๐๐	๑ ต.ค ๖๗-๓๐ ก.ย ๖๘
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	แล้วเสร็จ	๒,๒๑๐,๐๐๐	๑,๙๐๓,๘๐๐.๐๐	๑ ต.ค ๖๗-๓๐ ก.ย ๖๘
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	แล้วเสร็จ	๓๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค ๖๗-๓๐ ก.ย ๖๘
รวม ๓ โครงการ			๑๓,๘๑๐,๐๐๐	๑๑,๓๙๒,๕๐๐.๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมกีฬาทุกระดับ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.พันชนะเกมส์	แล้วเสร็จ	๓๐๐,๐๐๐	๒๑๔,๗๘๔.๐๐	๒๖ มี.ค.๖๘ - ๒๘ มี.ค.๖๘
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค ๖๗-๓๐ ก.ย ๖๘
รวม ๑ โครงการ			๓๒๐,๐๐๐	๒๑๔,๗๘๔.๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑	โครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด	แล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐	๒๕,๑๕๐.๐๐	๑๙ ก.ย.๖๘
รวม			๕๐,๐๐๐	๒๕,๑๕๐.๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สร้างอาชีพและรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑	โครงการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพในตำบลพันชนะ	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘
รวม			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	๑๗,๖๔๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	แล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	๙,๙๕๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘
รวม ๒ โครงการ			๓๐,๐๐๐	๒๗,๕๙๐.๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณี และศิลปะวัฒนธรรม

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑	โครงการสืบสานตำนานด่านขุนทด	แล้วเสร็จ	๔๐,๐๐๐	๓๗,๕๙๕.๐๐	๑๒ - ๑๓ บ.ค.๖๗
๒	โครงการสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	แล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๘ บ.ค.๖๘
รวม ๒ โครงการ			๗๐,๐๐๐	๖๗,๕๙๕.๐๐	