

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๑	โครงการก่อสร้างโดมที่ศาลาประชาคม (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	๕๐๐,๐๐๐	๒๗ มี.ค ๖๘ - ๒๕ พ.ค.๖๘	๐	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๒	โครงการก่อสร้างรั้ว ประตู ศาลาประชาคมหมู่บ้าน (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๐)	๔๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๘	๐	ยกเลิกโครงการ
๓	โครงการต่อเติมศาลาประชาคม (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	๓๓๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายน้อย เขียนจอหอ ถึง หน้าวัดมาบกราด (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	๓๑๑,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายนายชม คุรุขุนทด ถึงบ้านนางสุธิดา แพขุนทด (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	๔๐๐,๐๐๐	๑๙ มี.ค.๖๘ - ๑๗ พ.ค.๖๘	๐	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายประเสริฐ มากขุนทด ถึงบ้านนายสิทธิศักดิ์ เขาว์ขุนทด (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	๔๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมคิด มิกขุนทด ถึงบึงถนนหักใหญ่ (บ้านดอน หมู่ที่ ๒)	๔๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสัญญา เพขุนทด ถึงบ้านนายสมยศ ดาศรี (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	๑๔๑,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านพันชนะ ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ถึงบ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	๔๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำจากบ้านสิทธิศักดิ์ ถึงไร่นายสุรพล (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	๔๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากบ้านนายดี พาขุนทด ถึงไร่นายเดโช ขวางกระโทก (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗)	๔๑๘,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายหนองถั่วแปบ เชื่อมตำบลกุดพิมาน(บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	๔๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๘	๐	ยกเลิกโครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพิทักษ์ - ถนนบำเหน็จณรงค์ (บ้านดอน หมู่ที่ ๒)	๔,๕๕๒,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	๓,๘๕๑,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากถนนบึงน้ำเค็ม ถึงนางางอุไร แก้วมงคล (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	๔๙๖,๐๐๐	๑๖ พ.ย.๖๗ - ๑๔ มี.ค.๖๘	๔๙๕,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนายบรรจง ปลั่งกลาง ถึง บ้านโนนสง่า (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	๔๙๘,๐๐๐	๔ ธ.ค.๖๗ - ๑ ก.พ.๖๘	๔๕๖,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเด่นชัย ขววงกระโทก ถึงบ้านนายทวี ภูมิโคกรักษ์ (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗)	๔๐๑,๐๐๐	๗ ธ.ค.๖๗ - ๔ ก.พ.๖๘	๔๐๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากไร่นางรุ่งราตรี ไปบ้านมาบกระสัง (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	๔๙๗,๐๐๐	๑๔ ธ.ค.๖๗ - ๑๑ ก.พ.๖๘	๔๙๖,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายมงคล กินขุนทด - หลังโรงเรียน (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	๔๓๐,๐๐๐	๑๗ มี.ค.๖๘ - ๑๗ มี.ค.๖๘	๔๒๙,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทำปัญญา มีทรัพย์ ถึง บ้านนายสงวน เชิงขุนทด (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	๗๐,๐๐๐	๔ มี.ค.๖๘ - ๔ มี.ค.๖๘	๗๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายรีน อินศร ถึงหน้าบ้านนายนิพล คงโนนนอก (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	๑๘๐,๐๐๐	๒๗ ธ.ค.๖๗ - ๒๔ ก.พ.๖๘	๑๘๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกบ้านนายชินพร ติมะลัง (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	๖๕,๐๐๐	๒๗ ธ.ค.๖๗ - ๒๔ ก.พ.๖๘	๖๕,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเอียง เจริญสุข ถึงบ้านนายไพโรจน์ ภูมิโคกรักษ์ (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗)	๑๖๘,๐๐๐	๒๙ มี.ค. ๖๘ - ๒๙ มี.ค.๖๘	๑๖๗,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒๔	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองหนองศาลเจ้า (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗)	๕๐๐,๐๐๐	๑๗ ธ.ค.๖๗ - ๑๔ ก.พ.๖๘	๔๙๙,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากบ้านนางประนอม ไปบ่อกลางบ้าน (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	๔๙๕,๐๐๐	๒๕ ธ.ค.๖๗ - ๒๒ ก.พ.๖๘	๔๙๔,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ไปคลองหนองศาลเจ้า (บ้านพลกรังน้อยหมู่ที่ ๑๐)	๔๙๔,๐๐๐	๓๐ มี.ค.๖๘ - ๓๐ มี.ค.๖๘	๔๙๓,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒๗	โครงการก่อสร้างอาคารกองอำนวยการสนามกีฬา อบต.พันชนะ	๓๘๐,๐๐๐	๘ ก.พ.๖๘ - ๗ เม.ย.๖๘	๓๘๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒๘	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ภายในตำบลพันชนะ	๔๘๔,๐๐๐	๘ มี.ค. ๖๘ - ๖ พ.ค.๖๘	๐	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๒๙	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณไร่นางสาวศิริพร เกณฑ์ขุนทด หมู่ที่ ๔ บ้านมาบกราด	๓๘๐,๐๐๐	๑๖ มี.ค.๖๘ - ๑๖ มี.ค.๖๘	๓๗๙,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปคลองหนองศาลเจ้า (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๐)	๔๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายหนองถั่วแปบ เชื่อมตำบลกุดพิมาน (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	๔๙๗,๐๐๐	๑๙ มี.ค.๖๘ - ๑๗ พ.ค.๖๘	๐	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากทางแยกไร่นางอมรรัตน์ ถึงบ้านวะระเวียง (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	๔๙๘,๐๐๐	๒๖ มี.ค.๖๘ - ๒๔ พ.ค.๖๘	๐	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๓๓	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ภายในตำบลพันชนะ	๔๘๔,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากนายนายสาย อริยานุวัฒน์ ไปรณายสิงห์ สร้อยแสงพันธุ์ (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	๔๙๗,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านางละมัย แป้นกลาง ถึงสวนมะนาวนายละออง เมาะจตุรัส (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	๔๙๕,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าโรงเรียน ถึงบ้านนายสมพร แพบขุนทด (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	๒๓๓,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเอื้อน แซ่มขุนทด ถึงบ้านนายทองย้อย ชับขุนทด (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	๖๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเอื้อน แซ่มขุนทด ถึงบ้านนางบัวหลัน สมบูรณ์ (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	๖๖,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๓๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านหนองพลวง ตำบลพันชนะ ถึงบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลสำนักตะคร้อ	๔๙๗,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
รวม		๒๒,๑๖๘,๐๐๐			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๑	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	๓๑ มี.ค.๖๘	๘,๙๒๕	แล้วเสร็จ
รวม		๑๐,๐๐๐			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๑	โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๒	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๗-๓๐ ก.ย ๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕,๐๐๐	๑๑ มี.ค.๖๘	๔,๘๕๗	แล้วเสร็จ
๔	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๕	โครงการสานสัมพันธ์ ชุมชน เครือข่ายการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านดอน	๔๒๒,๘๐๐	๑ ต.ค ๖๗-๓๐ ก.ย ๖๘	๑๘๐,๙๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๗	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโนนสง่า	๕๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๗-๓๐ ก.ย ๖๘	๒๗๗,๙๗๒	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๘	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง	๕๐๗,๖๐๐	๑ ต.ค ๖๗-๓๐ ก.ย ๖๘	๒๒๙,๕๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๙	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านพันชนะ	๔๕๙,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๗-๓๐ ก.ย ๖๘	๒๔๓,๔๙๘	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๑๐	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านมาบกราด	๔๑๐,๔๐๐	๑ ต.ค ๖๗-๓๐ ก.ย ๖๘	๑๔๕,๘๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๑๑	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองพลวง	๕๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๗-๓๐ ก.ย ๖๘	๒๑๑,๙๕๐	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ	๓๖๒,๙๑๐	๑ ต.ค ๖๗-๓๐ ก.ย ๖๘	๑๓๙,๖๙๒	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
รวม		๓,๓๑๒,๗๑๐			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๑	โครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่	๗๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๒	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๗๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๓	โครงการจัดการขยะและดูแลสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านชุมชน	๑๕,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๔	โครงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	๑๕,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๕	โครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๖	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๗	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๘	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๙	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด TO Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทุลกระหม่อม หมู่ที่ ๑๖ สิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๑๐	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (บ้านดอน หมู่ที่ ๒)	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๑๑	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๑)	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๑๒	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๗)	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๑๓	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๐)	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๑๔	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๑๕	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๑๖	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
รวม		๔๔๐,๐๐๐			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๑	โครงการกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลพันชนะ	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๒	โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลพันชนะ	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
รวม		๗๐,๐๐๐			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๗-๓๐ ก.ย ๖๘	๓,๐๙๙,๙๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๒๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๗-๓๐ ก.ย ๖๘	๓,๐๙๖,๖๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๗-๓๐ ก.ย ๖๘	๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
รวม		๑๓,๔๔๖,๐๐๐			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๑	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.พันชนะเกมส์	๓๐๐,๐๐๐	๒๖ มี.ค.๖๘ - ๒๘ มี.ค.๖๘	๒๒๑,๐๑๖	แล้วเสร็จ
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๗-๓๐ ก.ย ๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
รวม		๓๒๐,๐๐๐			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สร้างอาชีพและรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๑	โครงการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพในตำบลพันชนะ	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
รวม		๒๐,๐๐๐		๐	

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๑	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิโรตตมางกูร สิริกิตกามีพรพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
รวม		๓๐,๐๐๐		๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณี และศิลปะวัฒนธรรม

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๑	โครงการสืบสานตำนานตำนานขุนทด	๔๐,๐๐๐	๑๒ - ๑๓ ธ.ค.๖๗	๓๗,๕๙๕	แล้วเสร็จ
๒	โครงการสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	๓๐,๐๐๐	๒๘ ธ.ค.๖๘	๓๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
รวม		๗๐,๐๐๐		๖๗,๕๙๕	

